

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO



Città di Cardano al Campo
Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio
 Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)
 Tel 0331-266217 Fax 0331- 266276
 C.F. e P.I. 00221730120
 e-mail: info@comune.cardanoalcampo.va.it - PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it
 Sito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

OGGETTO: SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 "autorizzazione enti locali piano antincendio". - CUP: B12H18000580006 - CIG (SIMOG) 79305408A2-det. PS 128 del 07 GIU 2019-

L'IMPRESA: DEDIL SRL con sede in via Caronno Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122

CERTIFICATO di PAGAMENTO N° 02

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 02 a tutto il 17/01/2020 di € 44.757,87

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	08-ott-19	€ 17.124,92
2		
3		
4		
		€ 17.124,92
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'Impresa ha assicurato gli operai con posizione INAIL n. 17387160		

Il sottoscritto Responsabile unico del Procedimento,

VISTO

il contratto in data 13/11/2019 repertorio n.10/2019 prot. 20632 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'appalto in oggetto;

RISULTANDO

dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

Totale lordo opere di adeguamento	€	70.853,94
di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.284,78
IMPORTO soggetto a ribasso esclusi oneri sicurezza	€	63.569,16
Ribasso contrattuale 5,00 %	€	3.178,46
IMPORTO NETTO esclusi oneri sicurezza	€	60.390,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.284,78
IMPORTO NETTO inclusi oneri sicurezza	€	67.675,48
DETRAZIONI		
DEDURRE netto SAL 1 inclusi oneri sicurezza	€	17.124,92
Trattenuta 0,5% per infortuni	€	338,38
Dedurre quota parte Anticipazione 20% iniziale	€	9.523,21
SOMMANO LE DETRAZIONI	€	26.986,51
IMPORTO NETTO SAL 2	€	40.688,97
per IVA al 10%	€	4.068,90
SALDO con IVA	€	44.757,87

CERTIFICA

Che ai termini del contratto si può pagare all'impresa la somma di € 44.757,87 IVA 10% compresa.

Data, 12/02/2020

Il Responsabile unico del Procedimento
 geom. Giacomo Bellini