



## Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

### SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Determina di Accertamento

<b>DATA</b>	<b>23/11/2020</b>
<b>REG. GEN. N.</b>	<b>196</b>

**OGGETTO:** rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 "autorizzazione enti locali piano antincendio"

**rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 "autorizzazione enti locali piano antincendio"**

**CONTRAENTE: soc. ditta DEDIL SRL con sede in via Caronno Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122 - CIG (SIMOG) 79305408A2**

**APPROVAZIONE CERTIFICATO di COLLAUDO STATICO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE CONTABILE DEL RUP INTERVENTO ALLO STATO FINALE**

#### IL RESPONSABILE del SETTORE

##### RICHIAMATE:

- la determinazione n. PST / 128 / 2019 del 07-06-2019 avente ad oggetto "SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO via MARTIRI di KINDU". Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 "autorizzazione enti locali piano antincendio" -rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO GIU2019- IMPEGNO di SPESA e DETERMINAZIONE A CONTRARRE attraverso procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. CUP: B12H18000580006- CIG (SIMOG) 79305408A2;
- la determinazione del Settore n. PST / 128 / 2019 del 07-06-2019 (79305408A2), con la quale si approvava specifica documentazione di progetto predisposta per la successiva procedura di invito sulla piattaforma telematica Sintel/Regione Lombardia ID 111585471;
- la determinazione PST n. 151 del 15-07-2019 avente ad oggetto: "SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU". Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 "autorizzazione enti locali piano antincendio". -rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- con la quale si è proceduto all'affidamento dell'appalto in questione, all'impresa DEDIL SRL con sede in via Caronno Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122- CIG (SIMOG) 79305408A2 il cui importo contrattuale, come da quadro economico di affidamento, risulta essere il seguente:

SCHEMA QUADRO ECONOMICO di AFFIDAMENTO GIU 2019		
Totale importo dei lavori	EURO	71.218,39
di cui per ONERI DIRETTI della sicurezza	EURO	4.810,29
di cui ONERI SPECIFICI (non ricompresi nei PRX unitari)		

<b>IMPORTO a base d'asta soggetto a ribasso esclusi oneri sicurezza</b>	<b>EURO</b>	<b>63.908,10</b>
<b>ribasso offerto 5 %</b>	<b>EURO</b>	<b>3.195,41</b>
IMPORTO RIBASSATO	EURO	60.712,69
oneri sicurezza complessivi	EURO	7.310,29
<b>IMPORTO di AFFIDAMENTO</b>	<b>EURO</b>	<b>68.022,98</b>
+ IVA al 10%	EURO	6.802,30
<b>TOTALE</b>	<b>EURO</b>	<b>74.825,28</b>

- la determinazione PST n. 173 del 23.8.2019 avente ad oggetto: "SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU". Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 "autorizzazione enti locali piano antincendio". -rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- con la quale è stata disposta la liquidazione – come richiesto – dell'ANTICIPAZIONE sull'importo di contratto a favore dell'appaltatore DEDIL SRL con sede in via Caronno Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122- (anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad € 13.604,59 oltre IVA del 10%, per un totale di € 14.965,05);
- la determinazione PST n. 228 del 05.11-2019 avente ad oggetto: "SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU". Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 "autorizzazione enti locali piano antincendio". -rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- con la quale si è proceduto ad approvare il 1° SAL e certificato di pagamento n. 1 a tutto l'08/10/2019 per un importo pari ad € 17.124,92 oltre IVA al 10%, per un importo totale di € 18.837,41, all'impresa DEDIL SRL con sede in via Caronno Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122- CIG (SIMOG) 79305408A2, (importo contrattuale pari ad € 68.022,98 oltre IVA del 10%, per un totale di € 74.825,28);
- la determinazione PST n. 19 del 07.03.2020 avente ad oggetto: "SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU". Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 "autorizzazione enti locali piano antincendio". -rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- con la quale si è proceduto ad approvare il 2° SAL lavori per un importo pari ad € 40.688,97 oltre IVA al 10%, per un importo totale di € 44.757,87 all'impresa DEDIL SRL con sede in via Caronno Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122- CIG (SIMOG) 79305408A2, (importo contrattuale pari ad € 68.022,98 oltre IVA del 10%, per un totale di € 74.825,28);

PRESO ATTO CHE è stato predisposto il Certificato di Collaudo Statico ed il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei lavori incaricato Ing. Marco Bini;

ACCERTATO CHE in sede di liquidazione del SAL n. 2 a seguito della parziale compensazione delle somme corrisposte a titolo di "anticipazione contrattuale" ed alla luce degli importi definitivi contabilizzati, come risultanti dallo Stato Finale prodotto dalla D.LL. incaricata, occorre ora procedere al recupero del maggior importo liquidato pari ad Euro **2.008,53** oltre ad IVA 10 % per Euro 200,85 risultano complessivi Euro 2.209,39 con IVA, come da seguente prospetto esplicativo:

<b>Totale lordo opere di adeguamento</b>	<b>72.672,99</b>
di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	7.412,11
IMPORTO soggetto a ribasso esclusi oneri sicurezza	65.260,88
Ribasso contrattuale 5,00 %	3.263,04
IMPORTO NETTO esclusi oneri sicurezza	61.997,84
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	7.412,11
<b>IMPORTO NETTO inclusi oneri sicurezza</b>	<b>69.409,95</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
a DEDURRE netto SAL 1 inclusi oneri sicurezza	17.124,92
a DEDURRE netto SAL 2 inclusi oneri sicurezza	40.688,97
a dedurre ANTICIPAZIONE 20% iniziale	13.604,59
<b>SOMMANO le DETRAZIONI</b>	<b>71.418,48</b>
<b>IMPORTO NETTO sommano a RECUPERO</b>	<b>2.008,53</b>

per IVA al 10%	200,85
<b>SOMME a RECUPERO con IVA</b>	<b>2.209,39</b>

RITENUTO di dover approvare la documentazione a corredo del CRE soprarichiamato oltre ad accertare l'importo di cui allo stato finale dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione che certifica che i lavori di cui all'appalto OOPP 34 anno 2019 sono stati regolarmente eseguiti;

DATO ATTO CHE tale spesa per gli effetti della det. PST 128/2019 è stata finanziata per:

- EURO 38.700,00 impegno spesa n. 740/2019 al CAP. 2015001
- EURO 50.000,00 contributo MIUR DM 13 febbraio 2019, n. 101 "autorizzazione enti locali piano antincendio";

ATTESO CHE il quadro finale a rendicontazione delle spese risulta essere il seguente:

<b>Totale importo NETTO dei lavori STATO FINALE</b>	<b>EURO</b>	<b>69.409,95</b>
di cui per ONERI DIRETTI della sicurezza	EURO	4.912,11
di cui ONERI SPECIFICI (NON ricompresi nei PRX unitari)	EURO	2.500,00
<b>SPESE tecnico prof.li det. 192/2018 (quota sc. Manzoni)</b>		
	EURO	7.809,45
accantonamento di cui all'articolo 113 del d.lgs.50/2016	EURO	1.424,37
IVA su lavori 10 %	EURO	6.941,00
<b>TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE</b>	<b>EURO</b>	<b>16.174,82</b>
<b>COMPLESSIVI</b>	<b>EURO</b>	<b>85.584,77</b>

VISTI:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d'indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);
- l'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina "Split Payment";
- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);
- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

RICHIAMATI:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019 esecutiva ai sensi di legge;

- la Deliberazione n. 4 del 21/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;
- l'incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina del Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, geom. Giacomo Bellini;

**VERIFICATO:**

- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio esercizio 2020;
- ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

**DATO ATTO INOLTRE CHE :**

- è rispettata la normativa in merito di contratti pubblici;
- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;

**VISTO:**

- che la polizza fidejussoria n. 501236113 rilasciata in data 12.07.2019 da Allianz S.p.A. Agenzia di Tradate (VA), inerente l'affidamento di cui trattasi, è stata regolarmente prodotta e che è possibile lo svincolo della stessa;
- che il DURC prot. doc. n. INAIL \_24746407 del 07.11.2020 con validità fino al 07.03.2021 a nome della soc. DEDIL SRL con sede in via Caronno Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122, risulta regolare per i versamenti contributivi;

**DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
2. di approvare il Certificato di Collaudo Statico ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
3. di dare atto che a seguito della rendicontazione contabile si è accertato che occorre ora procedere al recupero del maggior importo liquidato pari ad Euro 2.008,53 oltre ad IVA 10 % per Euro 200,85 risultano complessivi Euro 2.209,39 con IVA, come da prospetto esplicativo riportato in premessa;
4. di procedere con il presente atto all'accertamento dell'importo di € 2.209,39, come di seguito indicato e che per il suo recupero si provvederà a:

Importo (IVA inclusa)	Euro 2.209,39
Capitolo	506
Tipologia	4 - Entrate in conto capitale
Categoria	02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Codice	E.4.02.03.03.999
Voce	Contributi agli investimenti da altre imprese
Esercizio	2020

5. di dare atto che l'importo di cui alla rendicontazione finale è articolato nel seguente Q.E. a consuntivo intervento:

<b>Totale importo NETTO dei lavori STATO FINALE</b>	<b>EURO</b>	<b>69.409,95</b>
di cui per ONERI DIRETTI della sicurezza	EURO	4.912,11
di cui ONERI SPECIFICI (NON ricompresi nei PRX unitari)	EURO	2.500,00
<hr/>		
SPESE tecnico prof.li det. 192/2018 (quota sc. Manzoni)	EURO	7.809,45
accantonamento di cui all'articolo 113 del d.lgs.50/2016	EURO	1.424,37
IVA su lavori 10 %	EURO	6.941,00
<b>TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE</b>	<b>EURO</b>	<b>16.174,82</b>
<hr/>		
<b>COMPLESSIVI</b>	<b>EURO</b>	<b>85.584,77</b>

6. di provvedere alla opportuna rendicontazione contabile di ogni attività praticata dal competente MIUR operando sull'apposita piattaforma dedicata;
7. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;
8. di dare atto dell'osservanza della legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
9. di provvedere alla pubblicità:
  - ai sensi dell'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione n. 11 - Bandi di gara e Contratti;
  - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione 9 - Provvedimenti dirigenziali;
  - sull'Albo pretorio on line.

Allegati: (agli atti del fascicolo OO.PP)

- Certificato di collaudo statico
- Certificato di Regolare Esecuzione
- Certificato contabile stato finale del RUP

**Il Responsabile del Settore**  
**Programmazione e Sviluppo del Territorio**  
*geom. Giacomo BELLINI*

Istruttoria: *Giglio Rosa*  
OO.PP. 34 anno 2019  
Proposta PST 205 del 20/11/2020

