



Città di Cardano al Campo

Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio  
 Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 - 21010 Cardano al Campo (VA)  
 Tel 0331-266217 Fax 0331-266276  
 C.F. e P.I. 00221730120  
 e-mail: [info@comune.cardanoalcampo.va.it](mailto:info@comune.cardanoalcampo.va.it) - PEC: [protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it](mailto:protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it)  
 Sito Internet: [www.comune.cardanoalcampo.va.it](http://www.comune.cardanoalcampo.va.it)



**CONTABILITA' LAVORI**

STATO FINALE al 01/10/2020 PALAZZO MUNICIPALE

- rif. OOPP 44 LOTTO 1) anno\_2019 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI (contributo DECRETO CRESCITA): MUNICIPIO: LOTTO 1 Opere di sostituzione serramenti esterni CUP: B11I19000010005 - CIG (SIMOG) 8073191FF4:

Impresa: Suite House – via Introini, 19 – Gallarate (VA) P.I. 03517720128

-AFFIDAMENTO: determinazione n. PST/224/2019

TARIFFA	CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	LAVORAZIONI - PREZZO UNITARIO	TOTALE	LAVORAZIONI - TOTALE - compreso oneri sicurezza	STATO FINALE
				unitario	Colonna1		
<b>LOTTO 1</b>							
<b>SOSTITUZIONE SERRAMENTI</b>							
<b>CANTIERAMENTO</b>							
1	da altri cantieri	CANTIERE	Allestimento di cantiere comprensivo di cartellonistica, messa a terra, quadro elettrico di cantiere, separazione dei rifiuti, compilazione dei formulari e preparazione delle vie di accesso, Montaggio e smontaggio della rete di cantiere.				
			SOMMANO a corpo	1.00	€ 400.00	€ 400.00	
						€ 400.00	1.00
							100.00%
							€ 400.00
<b>INFISSI</b>							
<b>SOSTITUZIONE INFISSI</b>							
1		Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza con una struttura da 70 mm multicamera. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia; adatti per vetro camera. Compresa le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono comprese altresì le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio. Rimozione di serramenti esistenti, abbassamento al piano di carico e trasporto in officina, compreso oneri CARATTERISTICHE: SPESSORE TELAIO 70 MM SPESSORE ANTA 80 MM COLORE: interno: BIANCO; esterno: ALLUMINIO SPAZZOLATO profilo: arrotondato; fermavetro arrotondato Tenuta all'aria classe 4 Tenuta all'acqua classe 9A Resistenza ai carichi del vento classe C5 / B5 Resistenza meccanica classe 4 Isolamento acustico profilo decibel 47 Fattore solare con il limite dello 0,35 per il valore ggl+sh come da D.M. 26/06/15. Trasmissanza termica K < 1.2 W/m2 K Isolamento acustico per questa commessa decibel 41					
		Tutti i serramenti devono essere dotati di sistema di drenaggio e di ventilazione per lo scarico verso l'esterno di eventuali infiltrazioni. Devono essere inoltre completi di: _ vetri termici isolanti SAINT – GOBAIN spessore totale: mm 32 o similare 33.1 B.E. interni / camera con gas Argon / 44.2 Silance esterni - antirfortunistici a norma UNI Ug. 1.00 vetro con canalina a bordo caldo _ vetri anticaduta per zone vani scala (44.2 interno) _ profilo telaio maggiorato su spalle o applicazione piastri per ospitare eventuale rivestimento isolante "cappotto termico" _ sistema APERTURA traslante ove indicato in TAV.01-TAV.02 Abaco serramenti _ maniglie hoppe bianca/ alluminio spazzolato; _ guarnizioni EPDM _ ferramenta Winkhaus, o Maco Multi-Matic o similare _ fissaggi con turbo viti in acciaio di lunghezza adeguata _ gocciolatoio esterno per porte _ guarnizioni doppie in Dutral;					
		Muniti di coprifili occorrenti e di piattine come specificato in ALL.1 Relazione Specialistica e in particolare TAV.01: - piatte in pvc 2sp.2mmx45/70mm su entrambi i lati in altezza; - piattina in pvc da mm 2x70 per rivestimento spessore telaio esistente a copertura e sormento su muratura della fessura tra falso telaio e spalla interna; - coprifili esterni di finitura, anche su lato superiore; - coprifili interni superiori.					
<b>PIANO TERRA</b>							
		Serramento n.1 TAV.01 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00
		Serramento n.2 TAV.01 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00
		Serramento n.3-5 TAV.01 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	2,00			2,00
		Serramento n.4 TAV.01 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00
		Serramento n.6 -12 TAV.01 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	2,00			2,00
		Serramento n.7 TAV.01 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00
		Serramento n.8 TAV.01 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00
		Serramento n.9 TAV.01 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00

TARIFFA	CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	LAVORAZIONI - PREZZO UNITARIO	TOTALE	LAVORAZIONI - TOTALE - compreso oneri sicurezza	STATO FINALE			
			cad	1,00	Colonna1		1,00			
		Serramento n.10 TAV.01 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.11 TAV.01 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.13 TAV.01 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		<b>PIANO PRIMO</b>	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.14-20TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	2,00			2,00			
		Serramento n.15 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.16 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.17 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.18 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.19 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.21 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.22 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.23 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.24 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.25 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.26TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.27TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.28 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.29-30TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	2,00			2,00			
		Serramento n.31 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.32 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.33 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		Serramento n.34 TAV.02 - ABACO SERRAMENTI PT	cad	1,00			1,00			
		<b>TOTALE quantità</b>	34,00				34,00			
		a corpo				€ 144.200,00	100,00% € 144.200,00			
		<b>SOSTITUZIONE CASSONETTI</b>								
2		Cassonetti termici in PVC, costruiti con profilo estruso, termosaldato, con pannello di revisione frontale per ispezione, fissato con profilo cornice ad incastro, atto a garantire una perfetta tenuta termica. Cassonetto compatibile per nuove costruzioni e ristrutturazioni, atto anche al rivestimento dell'esistente. Fornitura a misura, in altezza, in lunghezza ed in sporgenza. <b>Caratteristiche tecniche:</b> Isolamento termico: 0.76W /m2 K e comunque inferiore a 1. Fattore di temperatura: fRsi=0,70 La sostituzione comprende la fornitura e posa di cinghia, passa cinghia, placca passa cinghia. Serramenti in abaco - 30-29-27(n.2 haonli)-26-25.	n.	6,00	€ 400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	100,00%	€ 2.400,00	
3	Manuale	COSTRU	oneri specifici della sicurezza da liquidarsi percentualmente sulla base delle lavorazioni eseguite e sulla scorta contabile da parte del Coordinatore della sicurezza (CSE incaricato)			€				
			SOMMANO a corpo	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,00%	€ 2.000,00	
			<b>OPERE MIGLIORATIVE</b>							
			NP01	Ingressamento telaio superiore mediante applicazione profilo orizzontale N 08 anta (Cad. Euro 120,00)	1,00	€ 988,80	€ 988,80	€ 988,80	100,00%	€ 988,80
			NP02	Applicazione motore per anta a wasistas	1,00	€ 267,80	€ 267,80	€ 267,80	100,00%	€ 267,80
			NP03	Fisso da mm 650 x 980 con vetro 33.one/gas/44 silence con struttura laterale	1,00	€ 545,90	€ 545,90	€ 545,90	100,00%	€ 545,90
			NP04	TAPPARELLE IN ALLUMINIO COIBENTATO: N 04 da 1680 x 3330 N 04 da 770 x 3330	1,00	€ 2.932,41	€ 2.932,41	€ 2.932,41	100,00%	€ 2.932,41
			<b>TOTALE COMPLESSIVO STATO FINALE dei LAVORI</b>				€ 153.734,91		€ 153.734,91	
4			di cui per oneri di sicurezza diretti già compresi nei PRX unitari oneri specifici				€ 7.586,75		€ 7.586,75	
		<b>L'APPALTATORE:</b>								
			<b>il DIRETTORE dei LAVORI:</b>							

**SUITE HOUSE**  
di NUZZO PASQUALE  
Via Intradini, 19 - 21013 CALLABATE (VA)  
Cod. Fisc.: NZZ POI 71122 G812E  
Partita IVA 03517720128

